



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2568

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีคัดเลือก และวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2568 (รายละเอียดตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2568

(นายถิ่น เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง



แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเดือนกันยายน 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย หนองสะพาน - โสกแดง บ้านนากลาง หมู่ที่ 7 (ราคากลาง 2,560,569.22 บาท)	สำนักปลัด	สะสม	2,500,000.00					/	1,775,000.00	725,000.00	23-เม.ย.-68	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลาน เกษตรเชื่อม ถนน ทล.290 บ้านนากลาง พัฒนา หมู่ที่ 9 (ราคากลาง 1,545,867.27 บาท)	สำนักปลัด	สะสม	1,500,000.00					/	928,000.00	572,000.00	3-พ.ค.-68	

ชั้นตอน

ชั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การคิดเพิกถอนการจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และยื่นไปยังผู้ยื่นข้อเสนอมูลค่าจัดจ้าง

ชั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ชั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ชั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ชั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งหมดหนี้สินแล้วและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสามมิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
3	โครงการปรับปรุงถนนหินตลุก สาย	สำนักปลัด	สะสม	870,000.00					/	560,000.00	310,000.00	23-เม.ย.-68	
	กุดกระเทียม (ช่วง 2 และ 3) บ้าน												
	นากลางสามัคคี หมู่ที่ 8												
	(ราคากลาง 870,000 บาท)												
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุด	สำนักปลัด	สะสม	960,000.00					/	675,000.00	285,000.00	24-มิ.ย.-68	
	กระเทียม (ช่วงที่ 1) บ้านนากลาง												
	สามัคคี หมู่ที่ 8												
	(ราคากลาง 908,000 บาท)												

ชั้นตอน

ชั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และยื่นไปยังผู้จ้าง

ชั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ชั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบหรืองานจ้าง

ชั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ชั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสมมิตร ศรีฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีคั่นกันยายน 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมปรับ ภูมิทัศน์ บริเวณลานยาโม หมู่ที่ 1 (ราคากลาง 1,510,015.81 บาท)	สำนักปลัด	สะสม	1,500,000.00	1	2	3	4	5	1,170,000.00	330,000.00	22-ส.ค.-68	
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย หนองไฮ - สระแห้ง บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 (ราคากลาง 894,000 บาท)	สำนักปลัด	สะสม	894,000.00						536,400.00	357,600.00	28-ก.ย.-68	

ชั้นตอน

ชั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบหรือชำระเงิน

ชั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบหรือชำระเงิน

ชั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบหรือชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ชั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งพัสดุหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสกลสิทธิ์ ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วย เบน - ตำบลอน บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 (ราคากลาง 3,530,022.92 บาท)	สำนักปลัด	สะสม	3,500,000.00	1	2	3	4	5	1,820,000.00	1,680,000.00	5-พ.ย.-68	
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย กุดใจว เชื่อมโลกแดง บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 (ราคากลาง 1,531,952.77 บาท)	สำนักปลัด	สะสม	1,519,000.00			/				1,519,000.00	5-พ.ย.-68	

ชั้นตอน

ชั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆที่ยังไม่ส่งขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อจ้าง

ชั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ชั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบหรือของจ้าง

ชั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรือของจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ชั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดยังคงมีบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสาลีศักดิ์ ศรีฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโสก ปักเอก - คลองท่าคู บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 (ราคากลาง 814,000 บาท)	สำนักปลัด	สะสม	817,000.00	1	2	3	4	5		817,000.00		
11	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Culverts สายโสกคูมบ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 (ราคากลาง 791,521.87 บาท)	กองช่าง	งบประมาณ	1,000,000.00							1,000,000.00		

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือซื้อข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือซื้อข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้นำจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ศึกษาราชการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ช่ายกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสามิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีคั่นกันยายน 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนอง สมพงษ์ บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 (ราคากลาง 950,000 บาท)	กองช่าง	งบประมาณ	950,000.00	1	2	3	4	5		950,000.00		
13	โครงการก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้า ออก บริเวณที่ทำการ อบต.นากลาง พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง ของ อบต. นากลาง (ราคากลาง 3,405,214.79 บาท)	สำนักปลัด	งบประมาณ	3,630,000.00							3,630,000.00		

ชั้นตอน

ชั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆที่ยังไม่ส่งขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ชั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ชั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ชั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดยังคงมีงบส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสกลมิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีคั่นกันยายน 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2	สำนักปลัด	สะสม	800,000.00	1	2	3	4	5		800,000.00		
	โครงการ						/						
	- สายอุไร 1 บ้านนากลางสามัคคี												
	หมู่ที่ 8 (ราคากลาง 350,000 บาท)												
	- สายอุไร 2 บ้านนากลางสามัคคี												
	หมู่ที่ 8 (ราคากลาง 450,000 บาท)												

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆที่ไม่เป็นขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเรียบร้อยแล้วและมีมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ช่างกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสมสิทธิ์ ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2	สำนักปลัด	สะสม	644,000.00	1	2	3	4	5		644,000.00		
	โครงการ บ้านบุตาตอง หมู่ที่ 7						/						
	- สายต่อจากถนน คสล.เดิมบริเวณคุ้ม												
	บ้านตาเชื่อมถนนมิตรภาพ												
	(ราคากลาง 500,000 บาท)												
	- สายคุ้มบ้านตาเชื่อมถนนมิตรภาพ												
	ระยะที่ 2 (ราคากลาง 144,000 บาท)												

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และขั้นที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดยังคงมีส่วนส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ชำยกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสมมิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	งาน/จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย หนองสะทอน - โดกแดง บ้าน นากลาง หมู่ที่ 1 (งบประมาณ 2,500,000 บาท)	1,775,000.00	2,560,569.22	E-bidding	1. หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง 2. หจก. พอดีก่อสร้าง 3. หจก. ป. เพิ่มทรัพย์ 4. หจก. สุพรรณิการ์ก่อสร้าง 5. หจก. เจียบรรณัฐวิสาหกิจ 6. บริษัท ราชสาส์นพรพร จำกัด 7. บริษัท มวลมิตร คอนสตรัคชั่น	1,775,000.00 1,795,000.00 1,939,000.00 1,970,000.00 2,030,000.00 2,200,000.00 2,359,000.00	1. หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง	1,775,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคา ต่ำสุด	สจ. 2/2568 สจ. 24 ธ.ค. 67
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ลานเกษตรเชื่อม ถนน ทล. 290 บ้าน นากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 (งบประมาณ 1,500,000 บาท)	928,000.00	1,545,867.27	E-bidding	1. หจก. รุ่งเรือง(1994) 2. หจก. พอดีก่อสร้าง 3. หจก. ป. เพิ่มทรัพย์ 4. หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง 5. หจก. เจียบรรณัฐวิสาหกิจ 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยเล็งแสง 7. บริษัท มวลมิตร คอนสตรัคชั่น	928,000.00 1,050,000.00 1,150,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 1,290,000.00 1,382,000.00	1. หจก. รุ่งเรือง(1994)	928,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคา ต่ำสุด	สจ. 3/2568 สจ. 3 ม.ค. 68
3	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สาย กุดกระเทียม (ช่วง 2 และ 3) บ้าน นากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 (งบประมาณ 870,000 บาท)	560,000.00	870,000.00	E-bidding	1. หจก. ทนทรัพย์ คอนสตรัคชั่น	560,000.00	1. หจก. ทนทรัพย์ คอนสตรัคชั่น	560,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคา ต่ำสุด	สจ. 4/2568 สจ. 23 ม.ค. 68

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ยะสูงเนิน)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสมมาตร ศิริรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้เลือก	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย กุดกระเทียม (ช่วงที่ 1) บ้านนากลาง สามัคคี หมู่ที่ 8 (งบประมาณ 960,000 บาท)	675,000.00	908,000.00	E-bidding	1.บริษัท ที่ดับบลิว คอมมูนิตี้ จำกัด 2.บริษัท พีที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 3.พจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง 4.พจก. ป.เพิ่มทรัพย์ 5.พจก. พอดีก่อสร้าง 6.พจก. ดิฉันชัย (2004) 7.บริษัท มวลมิตร คอมสตรัคชั่น จำกัด	675,000.00 675,500.00 681,000.00 703,000.00 726,000.00 810,000.00 857,000.00	1.บริษัท ที่ดับบลิว คอมมูนิตี้ จำกัด	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคา ต่ำสุด	สจ.11/2568 สจ.26 มี.ค.68
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อม ประณัติบัตร บริเวณลานยกไม้ บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 (งบประมาณ 1,500,000 บาท)	1,170,000.00	1,510,015.81	E-bidding	1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิฉันชัย (2004) 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะค่าพัฒนาการ 3.บริษัท ช่างอ้วนคอนสตรัคชั่น จำกัด 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ที เอ็ม บ้างชัยการช่าง 5.บริษัท มวลมิตร คอมสตรัคชั่น จำกัด	1,170,000.00 1,192,900.00 1,229,000.00 1,320,000.00 1,499,000.00	1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิฉันชัย (2004)	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคา ต่ำสุด	สจ.12/2568 สจ.24 เม.ย.68
6	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หนองไธ - สระแห้ง บ้านนากลาง หมู่ที่ 5	536,400.00	894,000.00	E-bidding	1.พจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง 2.พจก. ทนงค์ คอมสตรัคชั่น 3.พจก.สามใบเตย ทราเวลสปอร์ต 2019 4.พจก. ยาศิพก่อสร้าง 5.พจก. ศรีวิไล 49 ดีไซน์ คอนสตรัคชั่น 6.พจก. รามสิมล้ำาภาพง 168	536,400.00 565,000.00 574,000.00 629,000.00 636,000.00 660,000.00	1.พจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคา ต่ำสุด	สจ.20/2568 สจ.30 มี.ย.68

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาติ ศรีฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง		
					7. หจก. ไชยพัฒน์	880,000.00				
					8. หจก. ป.เพิ่มทรัพย์	698,000.00				
					9. บริษัท มวลมิตร คอมพิวเตอร์ จำกัด	734,000.00				
					10. หจก. ดิปัญญา (2004)	750,000.00				
7	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สาย ห้วยเนม - ตำบลบ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 (งบประมาณ 3,500,000 บาท)	1,820,000.00	3,530,022.92	E-bidding	1. หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง	1,820,000.00	1. หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง	1,820,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคา ต่ำสุด	สจ.22/2568 สว.8 ก.ค.68
8	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สาย กุดโจ้ว เชื่อมโสกแดง บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 (งบประมาณ 1,519,000 บาท)	855,000.00	1,531,952.77	E-bidding	1. หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง	855,000.00	1. หจก. ป. ชินวงศ์การก่อสร้าง	855,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคา ต่ำสุด	สจ.21/2568 สว.8 ก.ค.68
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรและปรับ ปรุงระบบทางระบายน้ำ บริเวณถนน สายนากลาง - หมอคงตะไกร่ (ช่วงสาม แยกทางเข้าบ้านนาใหญ่ - ตลาด บ้านนาใหญ่) เขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 (งบประมาณ 5,800,000 บาท)	5,539,000.00	5,809,090.73	E-bidding	1. บริษัท มวลมิตร คอมพิวเตอร์ จำกัด	5,539,000.00	1. บ.มวลมิตร คอมพิวเตอร์ จำกัด	5,539,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคา ต่ำสุด	สจ.32/2568 สว.22 ส.ค.68

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสาวิตรี ศิริรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคาตกลง ซื้อ/จ้าง		
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสีกะบก - คลองท่าตู บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 (งบประมาณ 817,000 บาท)	429,000.00	814,000.00	E-bidding	1. ทนงต์ คอมพิวเตอร์ 2. หจก. สามใบเตย พรหมสปรด 2019 3. หจก. อาริยาก่อสร้าง 4. หจก. ป. ชิมวงศ์การก่อสร้าง 5. หจก. ชีวิล 49 ดีไซน์ คอมพิวเตอร์ 6. หจก. ป.เพิ่มทรัพย์ 7. หจก. ตติญชัย (2004) 8. บริษัท มวลมิตร คอมพิวเตอร์ จำกัด 9. บริษัท ปิรณาสโกล ชีวิล จำกัด	429,000.00 444,000.00 477,000.00 504,680.00 549,000.00 568,800.00 650,000.00 651,000.00 676,000.00	1. ทนงต์ คอมพิวเตอร์	429,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคา ต่ำสุด	สจ.31/2568 สว.15 ส.ค.68
11	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Culverts สายโสกตุณ บ้าน นากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 (งบประมาณ 1,000,000 บาท)	790,000.00	791,521.87	E-bidding	1. หจก. ป.เพิ่มทรัพย์	790,000.00	1. หจก. ป.เพิ่มทรัพย์	790,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคา ต่ำสุด	สจ.33/2568 สว.28 ส.ค.68
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย หนองสมพงษ์ บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 (งบประมาณ 950,000 บาท)	699,000.00	950,000.00	E-bidding	1. ทนงต์ คอมพิวเตอร์ 2. หจก. ป.เพิ่มทรัพย์ 3. หจก. พอดีก่อสร้าง 4. หจก. แสงชัยเล็งสูง 5. บริษัท ป.เจริญดี สเปเชียล จำกัด 6. บริษัท มวลมิตร คอมพิวเตอร์ จำกัด	699,000.00 718,000.00 740,000.00 830,000.00 900,000.00 904,200.00	1. ทนงต์ คอมพิวเตอร์	699,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคา ต่ำสุด	สจ.34/2568 สว.3 ก.ย.68

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสามัคคี ศรีฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้ตกลงซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
13	โครงการก่อสร้างรั้วและประตู ทางเข้า - ออก บริเวณที่ทำการ อบต.นาตาล พร้อมติดตั้งไฟ ส่องสว่าง ของ อบต.นาตาล (งบประมาณ 3,630,000 บาท)	3,200,000.00	3,405,214.79	E-bidding	1.พจก. สุภาพะกุล ก่อสร้าง 2.พจก. ภิญโญจักรบริหาร	3,200,000.00 3,357,000.00	1.พจก. สุภาพะกุล ก่อสร้าง	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคา ต่ำสุด	สจ.38/2568 สว.15 ก.ย.68
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ - สายอุไร 1 บ้านนาตาลสามัคคี หมู่ที่ 8 - สายอุไร 2 บ้านนาตาลสามัคคี หมู่ที่ 8 (งบประมาณ 800,000 บาท)	598,000.00 262,000.00 336,000.00	800,000.00 350,000.00 450,000.00	E-bidding	1.พจก. ป.เพิ่มทรัพย์ 1.พจก. ป.เพิ่มทรัพย์	262,000.00 336,000.00	1.พจก. ป.เพิ่มทรัพย์ 1.พจก. ป.เพิ่มทรัพย์	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคา ต่ำสุด	สจ.41/2568 สว.23 ก.ย.68
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ บ้านบุตต้อง หมู่ที่ 7 (งบประมาณ 644,000 บาท) - สายต่อจากถนน คสล.เดิมบริเวณ คู่ม้าน้ำเชื่อมถนนมิตรภาพ - สายคู่ม้าน้ำเชื่อมถนนมิตรภาพ ระยะที่ 2 (ราคากลาง บาท)	377,300.00 110,000.00	500,000.00 144,000.00	E-bidding	1.พจก. พอดีก่อสร้าง 2.บริษัทพิทักษ์รุ่งเรืองการโยธา และก่อสร้าง จำกัด	377,300.00 110,000.00	1.พจก. พอดีก่อสร้าง 2.บริษัทพิทักษ์รุ่งเรืองการโยธา และก่อสร้าง จำกัด	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคา ต่ำสุด	สจ.43/2568 สว.26 ก.ย.68 สจ.44/2568 สว.26 ก.ย.68

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐยา พ่ายกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสมิทธิ์ ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

(ลงชื่อ).....
(นายสามมิตร ศิริภักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

(ลงท้าย).....
(นางสาวณัฐยา ช่างกระโทก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....
นายสมโภชน์ ยะสูงเนิน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน
เจ้าหน้าที่พัสดุ