




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559 และได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาประจำเดือนมิถุนายน 2559 (รายละเอียดตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559



(นายถิ่น เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
1	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนากลาง พัฒนา หมู่ที่ 9 จากบ้านนายทศพร - ลานเกษตร	สำนักปลัด	เงินสะสม	796,000.00					/	586,000.00	210,000.00		
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วย บักเหวน - ตำบลอน หมู่ที่ 2 บ้านนาใหญ่	สำนักปลัด	เงินสะสม	1,660,000.00					/	1,200,000.00	460,000.00		
3	โครงการก่อสร้างรางและวางท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางปอน หมู่ที่ 1	สำนักปลัด	เงินสะสม	660,000					/	659,800.00	200.00		
4	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	สาธารณสุข	เงินรายได้	1,001,540.00		/				-	2,300,000.00		

ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคาากลาง และอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง
- ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
- ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
- ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
- ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

พิภพราน

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

(น.ส.ทิพวรรณ นมเพ็ญ)

(นางสาวณัฐยา ขำยกระโทก)

(นายสาวิตรี ศิริฤกษ์)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
5	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ คสล.บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลนากลาง หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง	สำนักปลัด	เงินรายได้	600,000.00	/					-	600,000.00		
6	โครงการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์ บริเวณ อบต.นากลาง	สำนักปลัด	เงินรายได้	550,000.00	/					-	550,000.00		
7	โครงการก่อสร้าง คสล.สายทำป่าง บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านนาใหญ่ พัฒนา หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง	สำนักปลัด	เงินสะสม	1,236,300	/					-	1,236,300.00		
8	โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 ทอเย็นสนมบูรณ์	สำนักปลัด	เงินสะสม	113,400.00	/					-	113,400.00		
9	จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง จำนวน 3 รายการ	ศึกษา	เงินรายได้	398,500.00	/					-	398,500.00		

ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และยื่นฯที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อจ้าง
 ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือซื้อตกลง
 ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือซื้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
 ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
 ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดหรือบางส่วนและมีมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

กษอรรณ





(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

(น.ส.ทิพวรรณ นมเพ็อง)

(นางสาวณัฐยา ช่างกระโทก)

(นายสชาติร์ ศิริฤกษ์)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตำบลนาตาล จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	งาน/ข้อซื้อ/พัสดุ/พัสดุจ้าง	ราคากลาง	วันที่จ้าง	ราคาจริง	รายการลง	วันที่จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา/ใบเสนอราคา		ผู้ได้รับคัดเลือก/ใบเสนอราคา	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เบรจงบที่ซื้อ/จ้าง ใบรับจ้าง	เลขที่ใบรับ ของสัญญาซื้อขาย/ข้อตกลง ใบกำกับภาษีซื้อ/จ้าง
							ราคาซื้อ/ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ				
1	โครงการก่อสร้างถนนที่กลุ่มบ้านประสิทธิ์ ของเทศบาลตำบลนาตาล หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาล	600,000.00	28/6/59	600,000.00	1. บริษัท สยามก่อสร้าง 2. บริษัท ไทยพาณิชย์ 3. บริษัท สยามก่อสร้าง	28/6/59	398,000.00 600,000.00 600,000.00	1. บริษัท สยามก่อสร้าง	550,000.00	เป็นเงินของเงิน อุดหนุน จากเงิน สะสมของเทศบาลฯ		
2	โครงการปรับปรุงถนนประมงและถนน ประสิทธิ์ ตำบลนาตาล	820,000.00	28/6/59	820,000.00		28/6/59						
3	โครงการก่อสร้างถนนสายเกษตร บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล ตำบลนาตาล หมู่ที่ 8 ตำบลนาตาล 2 ช่อง	1,236,300.00		1,236,300.00		28/6/59						
4	โครงการก่อสร้างถนนสายเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาล	115,400.00		115,400.00		28/6/59						